



序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1340/25-8-25063	2026年1月4日	合格。	 <p> 图1 2025年12月7日10时23分拍摄的25063号风井现场风机性能检验照片。 </p>
2	GX-B1344/21-8-25013	2026年1月4日	<p>2025年12月9日1#主要通风机运行时测定的外部漏风量为83m³/min，计算的外部漏风率为1.6%，符合《煤矿安全规程》规定“装有通风机的井口无提升设备时其外部漏风率不超过5%”的要求。</p>	 <p> 图2 2025年12月9日11时11分拍摄的1#主要通风机井口外部漏风率检测照片。 </p>

3	GX-B1344/21-8-25014	2026年1月4日	<p>2025年12月4日2#主要通风机运行时测定的外部漏风量为78m³/min，计算的外部漏风率为1.5%，符合《煤矿安全规程》规定“装有通风机的井口无提升设备时其外部漏风率不超过5%”的要求。</p>	 <p>施工记录 风 机：2#主要通风机漏风率1.5% 风 量：166.906805m³/min 风 速：20.7199470m/s 地 址：内蒙古鄂尔多斯市 工程名称：陈天矿业有限责任公司 时 间：2025-12-04 16:14:56</p>
4	GX-B1341/24-8-25080	2026. 1. 4	综合判断：合格	 <p>2025-12-19</p>

5	GX-B1341/24-8-25081	2026. 1. 4	综合判断：合格	
6	GX-B1341/24-8-25082	2026. 1. 4	综合判断：合格	

7	GX-B1341/24-8-25083	2026. 1. 4	综合判断：合格	
8	GX-B1343/21-8-25027	2026. 1. 4	北风井通风系统 2508.2Pa；南风井通 风系统1504.7Pa	 

9	GX-B1347/21-8-25027	2026.1.4	综合指标：91.3%，大于72%，合格	 
10	GX-B1370/21-8-25001	2026.1.5	建议：加强甲烷超限断电闭锁和故障闭锁功能维护。所检项目合格。	 

11	GX-B1345/21-8-25011	2026.1.6	核定矿井通风能力：62.2万吨/年。 核定采掘工作面数：1个采煤工作面、2个掘进工作面。	 <p>施工记录</p> <p>经 度：110.631381 纬 度：39.866310 地 址：鄂尔多斯市准格尔旗纳日松镇漳羊线在光裕煤矿 有限责任公司附近 工程名称：光裕煤矿通风能力核定 时 间：2025-12-25 17:58:36</p>
----	---------------------	----------	---	--